



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 64-23/MM/ada

Mestre, 6 Marzo 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico relativo ai lavori di "Regolarizzazione scarichi dei servizi igienici e impianto prima pioggia area sacca del cimitero di Mestre – Venezia". CIG 9830346226. Riferimento LLPP 64-23/MM/ada

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento rif prot n. 45621/23 del 25/05/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, autorizzava l'affidamento dei lavori di "Regolarizzazione scarichi dei servizi igienici e impianto prima pioggia area sacca del cimitero di Mestre – Venezia all'Impresa COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL con sede in Via dell'Industria, n. 8 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P.IVA n. 030272602689 per un importo di € 122.535,35, alle condizioni di cui all'offerta del 04/04/2023 prot. n. 31984/23 del 11/04/2023, integrata con preventivo di pari data prot. n. 41996/23 del 15/05/2023 sopra citata;

Considerato

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito del ritrovamento di acqua di falda durante le operazioni di scavo più profondo in terreni nell'area Sacca, è emersa la necessità di introdurre opere provvisorie di puntellazione e di consolidamento, nonché lavorazioni di pulizia, di scavo e di modifica dei tracciati e dei recapiti dei reflui ai vari corpi fognari;
- che in ragione di ciò il Direttore Lavori, ing. Pierluigi Moro, ha ravvisato la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante in data 09/02/2024, che descrive e quantifica le opere in variante;
- che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 09/02/2024 il Rup Ing. Adriano Fontanel approva la perizia di variante suppletiva, l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore in data 09/02/2024 accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza del progetto e che la stessa necessita di un aumento dell'importo lavori pari a € 61.252,13;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9830346226;

Visto e richiamato

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione sottoscritto in data 09/02/2024 dall'Impresa COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL agli atti della pratica;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

e dispone di

- Di procedere all'integrazione del contratto LLPP prot n 4800042556 del 22.06.2023 comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

