



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 155-23/ADA

Mestre, 20 Giugno 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale per l'attività di redazione del Progetto Esecutivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nonché della Direzione dei Lavori e CSE per l'ottimizzazione tecnologica del comparto biologico dei depuratori di Caorle e Cavallino. Codice CIG: A0285B0764. Riferimento LLPP 155-23/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamata

- La convenzione rif. LLPP 155-23/ADA prot. n. 105372 del 29/12/2023 sottoscritta con la Società ALP Engineering Srl con sede in Bolzano (BZ) Via Maso della Pieve n 4/C, P. IVA e C.F. 02621370218 per l'incarico professionale di redazione del Progetto Esecutivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nonché della Direzione dei Lavori e CSE per l'ottimizzazione tecnologica del comparto biologico dei depuratori di Caorle e Cavallino per un compenso pari ad € 121.809,06 al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che in fase di esecuzione delle opere è emersa la sopravvenuta necessità e l'opportunità di estendere il rilievo secondo metodologia BIM a tutto il comparto biologico dei depuratori in oggetto, non previsti nell'appalto iniziale, nonché, per quanto riguarda l'impianto di Caorle, la necessità di separare il locale quadri dei nuovi compressori ed automazione e gestione cicli alternati realizzando un nuovo locale quadri in adiacenza all'esistente cabina compressori, contrariamente a quanto ipotizzato in prima fase di creare un locale interno all'attuale sala compressori;
- Che in data 10/06/2024 il RUP, ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 18.000,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 139.809,06, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

A0285B0764;

Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo contrattuale della convenzione LLPP 155-23/ADA prot. n. 105372 del 29/12/2023 a favore della Società ALP Engineering Srl con sede in Bolzano (BZ) Via Maso della Pieve n 4/C, P. IVA e C.F. 02621370218 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 139.809,06, al netto del contributo previdenziale pari al 4% e degli oneri fiscali;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

